MEMCO by AVIRE

## GUIDE POUR LES ENTREPRISES DE MAINTENANCE D'ASCENSEURS

# Checklist avant de moderniser une téléalarme d'ascenseur

Rassemblez les informations suivantes avant d'établir un devis ou d'organiser la visite d'un technicien.

| | |
|---|---|
| SITE/CLIENT | ADRESSE |
| DATE | TECHNICIEN |

- [ ] Marque et modèle de la téléalarme existante
- [ ] Type de connexion existant
- [ ] Technologie mobile prise en charge par la passerelle existante
- [ ] Nombre de conducteurs disponibles dans le câble pendentif
- [ ] État du câble pendentif
- [ ] Emplacement de l'unité de communication principale
- [ ] Nombre et emplacement des unités audio
- [ ] Puissance du signal mobile à l'emplacement de l'antenne
- [ ] Centre de réception d'alarmes / service de réponse téléphonique
- [ ] Protocole d'alarme et identifiant d'ascenseur
- [ ] Besoins de supervision et de configuration à distance
- [ ] Besoins d'évolution de l'installation
- [ ] État de la batterie de secours

! 

### Ajouter des photos de l'installation

Joignez des photos nettes de la téléalarme existante, de la passerelle, des raccordements et du panneau de commande en cabine pour nous aider à évaluer l'installation avant une visite sur site.

Notes complémentaires

### Besoin d'aide pour choisir la solution adaptée ?

Transmettez la checklist complétée et les photos à notre équipe France pour échanger sur votre installation.

DEMANDER CONSEIL